

LAVORI	GIORNI	MESE 1					MESE 2					MESE 3				
		2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27		
INCANTIERAMENTO	5	3-7														
DEMOLIZIONE STRUTTURE IN C.A.	10	8-17														
SCAVI	10	18-27														
REALIZZAZIONE STRATIFICAZIONE DISCARICA	12	28-6										30-31				
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	5						7-11									
REALIZZAZIONE CORDOLO IN C.A.	15						12-26									
POSA IN OPERA DI OPERE IN FERRO	3											27-1				
CUNETTE E CADITOIE ACQUE METEORICHE	14											2-15				
CONSOLIDAMENTO TERRENO	15											16-30				
MESE		MESE 1					MESE 2					MESE 3				